

Local: Avenida Beira Rio

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT	TOTAL	%	1º MÊS			2º MÊS			3º MÊS		
						% mês	Quant.	R\$	% mês	Quant.	R\$	% mês	Quant.	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	UNID.	1,00	10.519,15	3,32%	100,00%	1,00	R\$ 10.519,15	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00
2	REPOSIÇÃO DE CONTENÇÃO	UNID.	1,00	29.832,66	9,41%	30,00%	1,00	R\$ 8.949,80	40,00%	0,40	R\$ 11.933,06	30,00%	0,30	R\$ 8.949,80
3	ÁREA DE PASSEIO	UNID.	1,00	46.086,96	14,54%	30,00%	1,00	R\$ 13.826,09	40,00%	1,00	R\$ 18.434,78	30,00%	1,00	R\$ 13.826,09
4	NOVAS PLATAFORMAS	UNID.	1,00	189.463,67	59,78%	40,00%	1,00	R\$ 75.785,47	35,00%	1,00	R\$ 66.312,28	25,00%	1,00	R\$ 47.365,92
5	PLATAFORMAS EXISTENTES	UNID.	1,00	5.529,30	1,74%	100,00%	1,00	R\$ 5.529,30	0,00%	1,00	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 0,00
6	PINTURA	UNID.	1,00	10.326,40	3,26%	0,00%	1,00	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 0,00	100,00%	1,00	R\$ 10.326,40
7	ILUMINAÇÃO	UNID.	1,00	13.962,00	4,40%	0,00%	1,00	R\$ 0,00	40,00%	1,00	R\$ 5.584,80	60,00%	1,00	R\$ 8.377,20
8	SERVIÇOS FINAIS	UNID.	1,00	11.239,44	3,55%	0,00%	1,00	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 0,00	100,00%	1,00	R\$ 11.239,44
TOTAIS				R\$ 316.959,58	100,0%		36,16%	R\$ 114.609,81		32,26%	R\$ 102.264,92		31,58%	R\$ 100.084,85
TOTAL ACUMULADO (R\$)							36,16%	R\$ 114.609,81		32,26%	R\$ 216.874,73		31,58%	R\$ 316.959,58

Victor Cardoso Ferreira
Eng. Civil CREA RS 249443