

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ

Local : Rua Ernesto Nunes Bandeira nº920 - Bairro Centro Lagoa

Construção de Pavilhão Centro de Eventos

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	TOTAL	%	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
					% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$
1	Lote 01 - Pavilhão Pré Moldado	1,00	1.545.080,09	84,13%	25,00%	R\$ 386.270,02	25,00%	R\$ 386.270,02	25,00%	R\$ 386.270,02	25,00%	R\$ 389.824,03		R\$ -	0,00%	R\$ -
2	Lote 02 - Esquadrias e Portões	1,00	156.288,91	8,51%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 78.144,45	50,00%	R\$ 78.144,45	0,00%	R\$ -
3	Lote 03 - Instalações Elétricas	1,00	84.033,93	4,58%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 42.016,96	50,00%	R\$ 42.016,96
4	Lote 04 - P P C I	1,00	51.095,91	2,78%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 25.547,96	50,00%	R\$ 25.547,96
TOTAIS MENSAIS			R\$ 1.836.498,84	100,0%	21,03%	R\$ 386.270,02	21,03%	R\$ 386.270,02	21,03%	R\$ 386.270,02	25,48%	R\$ 467.968,48	7,93%	R\$ 145.709,37	3,68%	R\$ 67.564,92
TOTAL ACUMULADO (R\$)					21,03%	R\$ 386.270,02	42,07%	R\$ 772.540,04	63,10%	R\$ 1.158.810,06	88,58%	R\$ 1.626.778,54	96,51%	R\$ 1.772.487,91	100,19%	R\$ 1.840.052,83