

Local: Praça Hugo Moeleck - Bairro Centro - Tramandaí

CONSTRUÇÃO EMEF CÂNDIDO OSÓRIO DA ROSA

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	TOTAL	%	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS			
					% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$		% mês
1	Serviços Preliminares	1,00	152.315,26	3,77%	50,00%	R\$ 76.157,63	50,00%	R\$ 76.157,63	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
2	Infraestrutura	1,00	286.156,96	7,09%	0,00%	R\$ -	25,00%	R\$ 71.539,24	25,00%	R\$ 71.539,24	25,00%	R\$ 71.539,24	25,00%	R\$ 71.539,24	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
3	Supraestrutura	1,00	951.387,18	23,58%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	12,50%	R\$ 118.923,40	12,50%	R\$ 118.923,40	12,50%	R\$ 118.923,40	12,50%	R\$ 118.923,40	12,50%	R\$ 118.923,40	12,50%	
4	Paredes de alvenaria	1,00	357.576,97	8,86%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	12,50%	R\$ 44.697,12	12,50%	R\$ 44.697,12	12,50%	R\$ 44.697,12	12,50%	R\$ 44.697,12	12,50%	
5	Revestimentos	1,00	404.398,75	10,02%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	16,00%	R\$ 64.703,80	16,00%	R\$ 64.703,80	16,00%	
6	Pavimentações	1,00	318.430,48	7,89%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
7	Esquadrias	1,00	408.812,94	10,13%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
8	Instalações Elétrica	1,00	115.829,41	2,87%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
9	Pintura	1,00	178.752,20	4,43%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
10	Cobertura	1,00	165.183,05	4,09%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
11	Instalações Hidráulicas	1,00	59.462,05	1,47%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
12	Instalações de esgoto e águas pluviais	1,00	78.318,58	1,94%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
13	Cobertura do pátio	1,00	214.864,00	5,32%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
14	Serviços complementares	1,00	343.822,49	8,52%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
TOTAIS MENSAIS			R\$ 4.035.310,32	100,0%	1,89%	R\$ 76.157,63	3,66%	R\$ 147.696,87	4,72%	R\$ 190.462,64	5,83%	R\$ 235.159,76	5,83%	R\$ 235.159,76	5,66%	R\$ 228.324,32	5,66%	R\$ 228.324,32	6,92%	
TOTAL ACUMULADO (R\$)					1,89%	R\$ 76.157,63	5,55%	R\$ 223.854,50	10,27%	R\$ 414.317,14	16,09%	R\$ 649.476,90	21,92%	R\$ 884.636,66	27,58%	R\$ 1.112.960,98	33,24%	R\$ 1.341.285,30	40,16%	

8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS		13º MÊS		14º MÊS		15º MÊS		16º MÊS		17º MÊS		18º MÊS	
R\$	% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$	% mês
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
R\$ 118.923,40	12,50%	R\$ 118.923,40	12,50%	R\$ 118.923,40	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
R\$ 44.697,12	12,50%	R\$ 44.697,12	12,50%	R\$ 44.697,12	12,50%	R\$ 44.697,12	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
R\$ 64.703,80	16,00%	R\$ 64.703,80	18,00%	R\$ 72.791,78	18,00%	R\$ 72.791,79	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
R\$ 50.948,88	16,00%	R\$ 50.948,88	16,00%	R\$ 50.948,88	16,00%	R\$ 50.948,88	18,00%	R\$ 57.317,49	18,00%	R\$ 57.317,49	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	12,50%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	25,00%	R\$ 102.203,23	25,00%	R\$ 102.203,23	25,00%	R\$ 102.203,23	25,00%	R\$ 102.203,25	0,00%	R\$ -	0,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	25,00%	R\$ 28.957,35	25,00%	R\$ 28.957,35	25,00%	R\$ 28.957,35	25,00%	R\$ 28.957,35	0,00%	R\$ -	0,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	25,00%	R\$ 44.688,05	25,00%	R\$ 44.688,05	25,00%	R\$ 44.688,05	25,00%	R\$ 44.688,05	0,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	25,00%	R\$ 41.295,76	25,00%	R\$ 41.295,76	25,00%	R\$ 41.295,76	25,00%	R\$ 41.295,76	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	25,00%	R\$ 14.865,51	25,00%	R\$ 14.865,51	25,00%	R\$ 14.865,51	25,00%	R\$ 14.865,51	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 23.495,57	40,00%	R\$ 31.327,43	30,00%	R\$ 23.495,57	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%		0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 107.432,00	50,00%	R\$ 107.432,00	0,00%	R\$ -	0,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 171.911,24	50,00%	R\$ 171.911,24	0,00%
R\$ 279.273,20	6,92%	R\$ 279.273,20	7,49%	R\$ 302.226,69	5,57%	R\$ 224.599,06	2,81%	R\$ 113.478,76	2,81%	R\$ 113.478,76	4,86%	R\$ 195.951,91	5,13%	R\$ 207.176,06	7,60%	R\$ 306.776,20	11,28%	R\$ 455.191,89	5,37%	R\$ 216.599,29	0,00%
R\$ 1.620.558,50	47,08%	R\$ 1.899.831,70	54,57%	R\$ 2.202.058,39	60,14%	R\$ 2.426.657,45	62,95%	R\$ 2.540.136,21	65,76%	R\$ 2.653.614,97	70,62%	R\$ 2.849.566,88	75,75%	R\$ 3.056.742,94	83,35%	R\$ 3.363.519,14	94,63%	R\$ 3.818.711,03	100,00%	R\$ 4.035.310,32	0,00%